Checklist per installazione HVI®

Indirizzo oggetto di prova:	
Nome:	
Contatto:	
Via:	
C.A.P., località:	
Telefono:	

Pos.	Domanda	Valutazione SÌ	Valutazione NO
1	Si trova l'intero impianto nella zona di protezione da fulminazione?		
2	È stata calcolata la distanza di sicurezza? (calata fino all'impianto di terra, sistema isolato con collegamento all'impianto parafulmine esistente oppure equipotenzialità antifulmine in copertura)		
3	Per l'applicazione della conduttura HVI® viene rispettata la distanza di sicurezza massima specificata da DEHN? Conduttura HVI®light / DEHNcon H: s ≤ 0,45 m in aria; s ≤ 0,9 m muratura Conduttura HVI®: s ≤ 0,75 m in aria; s ≤ 1,5 m muratura Conduttura HVI®power: s ≤ 0,9 m in aria; s ≤ 1,8 m muratura		
4	Viene rispettata la distanza di sicurezza calcolata nella zona terminale?		
5	I collegamenti del tubo portante e dell'elemento di collegamento all'equipotenzialità (EB) sono eseguiti correttamente nella zona terminale / impianto?		
6	È stata mantenuta la distanza minima di 0,2 m tra le condutture HVI® posate parallelamente ed è stata considerata la connessione alle calate opposte?		
7	È stato mantenuto il raggio di curvatura? Conduttura HVI®light (rivestimento esterno grigio scuro): 200 mm Conduttura HVI® (rivestimento esterno nero): 200 mm Conduttura HVI® (rivestimento esterno grigio): 230 mm Conduttura HVI®power (rivestimento esterno nero): 270 mm		
8	È connesso l'elemento di collegamento all'equipotenzialità (EB) con il rivestimento semiconduttore di colore nero?		
9	Sono state rispettate le indicazioni fornite dalle istruzioni di montaggio Nr 1501/Nr 1892 per la posa della conduttura HVI® nella zona Ex?		
10	Sono stati installati esclusivamente componenti certificati di fornitura DEHN?		

Località

Data

Società

Firma esaminatore